



Gantt Diagramma Risorse

ID	Nome	Data inizio	Data di fi...	Durata	Predecessori	Risorse	Costo
7.276	◦ SPOSTAMENTO FIALE	13/05/21	21/07/21	50	7281		49.059
7.986	◦ ATTIVITA' PRELIMINARI E SOPPALCHI	01/02/21	10/09/21	164			1.201.013
2.678	◦ FASE 0 - ORD - RDO E ORD IMPRESE E...	01/02/21	15/04/21	54			155.000
2.679	◦ FASE 0 - EDI - RDO IMPRESE EDILI	01/02/21	15/04/21	54			0
431	◦ FASE 0 - EDI - ORDINE IMPRESE EDILI	16/04/21	16/04/21	0	2679		0
179	◦ FASE 1 - PRE - Cantierizzazione	23/04/21	29/04/21	5	2678-FS=P5D		2.610
2.113	◦ FASE 1 - PRE - Delimitazioni interne	22/03/21	02/04/21	10			11.370
7.799	◦ FASE 1 - PRE - Delimitazioni interne	22/03/21	02/04/21	10		MESTRONI	11.370
4.098	◦ FASE 1 - PRE - porta per via di fuga	18/03/21	14/04/21	20			2.280

Ingrandisci | Riduci  
2020

ottobre	novembre	dicembre

Proprietà per FASE 1 - PRE - Delimitazioni interne

Generale Predecessori Risorse Colonne personalizzate

Aggiungi Rimuovi

ID	Nome Risorsa	Unità	Coordinatore	Ruolo
70	MESTRONI	100.0	<input type="checkbox"/>	non definito
			<input type="checkbox"/>	

-Costo attività-

Calcolato: 0.0

Impostato manualmente:

Ok Annulla

1.101	◦ FASE 0 - ORD - RDO E ORD CARPENTE...	01/02/21	15/04/21	54			369.571
7.253	◦ FASE 1 - STR - CARPENTERIE SOPPALC...	28/05/21	24/06/21	20	1101-FS=P20D,...		0
716	◦ FASE 1 - PRE - RICOLLOC. UTA 10 (PK1)	25/06/21	01/07/21	5	7253,7462		0



Nome	Ruolo predefinito	Total load	Total cost
BIOFARMA	non definito	0	0
C&P	non definito	308	0
FIDENATO	non definito	56	0
IMPRESA CARPENTERIE	non definito	40	0
IMPRESA EDILE	non definito	104	0
MESTRONI	non definito	10	0
- FASE 1 - PRE - Delimitazioni interne			
METALTOP	non definito	20	0
Risorse		34	0
Generale		165	0
Giorni liberi		0	0
Colonne personalizzate		0	0
Assignments		0	0
Nome	MESTRONI	0	0
Telefono		0	0
E-mail		0	0
Ruolo predefinito	non definito	286	0
-Tasso di pagamento risorsa		10	0
Tasso standard	0	329	0
Total Cost	0	70	0
Total Load	10.0		

Risorse

Generale | Giorni liberi | Colonne personalizzate | Assignments

Nome: MESTRONI

Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Ruolo predefinito: non definito

-Tasso di pagamento risorsa

Tasso standard: 0

Total Cost: 0

Total Load: 10.0

Ok Annulla

Ingrandisci | Riduci

2020

ottobre | novembre